

# Voraussetzungen für die Inbetriebnahme/Einweisung Leichtflüssigkeitsabscheider

Sehr geehrte Damen und Herren,  
um eine zügige und problemlose Abwicklung der Inbetriebnahme zu gewährleisten, bitten wir Sie zu überprüfen, ob alle Vorbedingungen für eine reibungslose Inbetriebnahme erfüllt sind:  
**Um unseren Servicetechniker optimal auf den Einsatz vorzubereiten und um die Situation vor Ort besser einschätzen zu können, bitten wir Sie, uns Fotos der Einbausituation von vor Ort zu senden.**

**Anforderungen erfüllt:**  
JA

## 1. Hausseitige Voraussetzungen:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| (1) Ansprechpartner muss mit vor Ort   | <input type="checkbox"/> |
| (2) Freie Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät ist gewährleistet              | <input type="checkbox"/> |
| (3) Generalinspektion sollte durchgeführt sein                                     | <input type="checkbox"/> |
| (4) Anlagengrundkörper ist nach Herstellervorgaben (Betriebsanleitung) verbaut     | <input type="checkbox"/> |
| (5) Montage aller erforderlichen Komponenten                                       | <input type="checkbox"/> |
| (6) Anschluss der Zu-, Ablauf- und Entlüftungsleitung                              | <input type="checkbox"/> |
| (7) Schlauchwasseranschluss in der Nähe des Leichtflüssigkeitsabscheider vorhanden | <input type="checkbox"/> |
| (8) Montage und Anschluss der Warnanlage mit erforderlicher Elektroverdrahtung     | <input type="checkbox"/> |
| (9) Der Abscheider muss bis Auslauf mit Wasser gefüllt sein                        | <input type="checkbox"/> |
| (10) Montage- und Bedienungsanleitung muss vor Ort vorhanden sein, bauseits        | <input type="checkbox"/> |
| (11) Betriebstagebuch muss vor Ort sein  | <input type="checkbox"/> |

**Zusatz für Schachtanlagen:** Beim Serviceeinsatz in Schachtanlagen ist lt. BGV C5 §34, BGR 236 ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Arbeitsdauer anwesend sein.

Seite 1 von 2

Ersteller / Erstellt am: KD / 07.02.2023  
Änderungsdatum: 08.01.2024

Freigegeben durch: IMS-M  
Geprüft durch: Leitung KD

Revisionsstand: 1.1  
DE

### Vorstand

Stefan Grenzebach  
(Vorsitzender)

Alexander Kessel  
Edgar Thiemt

**Aufsichtsratsvorsitzender** Dieter  
R. Kirchmair

### Handelsregister

Amtsgericht Ingolstadt  
HRB 5304

**Sitz der Gesellschaft**  
Lenting

**USt-IdNr.**  
DE267242271

### KESSEL SE + Co. KG

Bahnhofstraße 31  
D-85101 Lenting

Tel +49 (0) 8456 27-0  
info@kessel.de

**Zusatz für Modem TeleControl:** Die Prepaidkarten (ausschließlich Telefonie, keine Datenkarten) müssen vor Inbetriebnahmetermin registriert und funktionsbereit sein.

## 2. Leistungsumfang:

- Einweisung Abscheider
- Hinweis auf die Wartungspflicht für den Betreiber
- Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber
- Einstellen Parameter auf Gegebenheiten vor Ort (Einstellen von Sonic Control)
- Optional wird ein Wartungsvertrag dem Bauherrn angeboten. (Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz)
- Anlage wird in einem betriebs sicheren Zustand übergeben

## 3. Hinweise:

Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort. Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand gemäß aktuell gültigem Stundensatz verrechnet. Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig.

**Sind ein oder mehrere Punkte der Checkliste nicht erfüllt, kann die Inbetriebnahme abgebrochen und gemäß Pauschale verrechnet werden.**

Hiermit bestätige ich, dass ich die Checkliste vollständig gelesen habe und die hausseitigen Voraussetzungen wie angegeben erfüllt sind.

\_\_\_\_\_  
Datum + Unterschrift + Stempel

Bitte senden Sie uns die unterschriebene Checkliste zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ausgefüllt und unterschrieben zurück. (Bestellformular unter [www.kessel.de/servicebestellung](http://www.kessel.de/servicebestellung))

Ersteller / Erstellt am: KD / 07.02.2023  
Änderungsdatum: 08.01.2024

Freigegeben durch: IMS-M  
Geprüft durch: Leitung KD

Revisionsstand: 1.1  
DE

Seite 2 von 2

**Vorstand**  
Stefan Grenzebach  
(Vorsitzender)  
Alexander Kessel  
Edgar Thiemt  
**Aufsichtsratsvorsitzender**  
Dieter R. Kirchmair

**Handelsregister**  
Amtsgericht Ingolstadt  
HRB 5304  
**Sitz der Gesellschaft**  
Lenting  
**USt-IdNr.**  
DE267242271

**KESSEL SE + Co. KG**  
Bahnhofstraße 31  
D-85101 Lenting  
  
**Tel +49 (0) 8456 27-0**  
[info@kessel.de](mailto:info@kessel.de)

[www.kessel.de](http://www.kessel.de)